



Αριθ. Απόφασης 120/2019

Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς
Έγκριση χορήγησης παράταξης
προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«Τοποθέτηση στέγης & εργασίες
συντήρησης Δ. Καταστήματος Λοιπ.
Δ .Κτιρ. και Δημ. Σχολείου Κοπάνης»
του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον
Πολ. Μηχανικό Βάρφη Ευθύμιο

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17^ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 27^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 7436/380/23-09-2019 γραπτή πρόσκληση της Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους των Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «21» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «20» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Γραμματέας Δ.Σ)
4. ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
6. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ (Αντιδήμαρχος)
7. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
8. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
10. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αριθμ. Απόφ. Δ. Σ 120/2019

Απόντες

1. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

11. ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
13. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
14. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
17. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
18. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).

Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης, ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης και η Ζαρκαλή Ευφροσύνη Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού του Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Αρτοπούλας** (Παπαδόπουλος Θεοχάρης), **Ασπροχωρίου** (Μπέλλος Αναστάσιος), **Αχλαδέων** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δραμεσιών** (Παπαθωμάς Γεώργιος), **Δωδώνης** (Μπούκας Δημήτριος) **Ελάφου** (Δημάκης Λάζαρος), **Επισκοπικού** (Ντάφλος Αναστάσιος), **Ζωτικού** (Γάκος Νικόλαος), **Θεριακησίου** (Μόσχος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Παπαιωάννου Κωνσταντίνος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κρυφοβού** (Ανδρούτσος Αλέξανδρος), **Κωστανιανής** (Τσάλης Παύλος), **Λίππας** (Ντάσιος Χρήστος), **Μαντείου** (Μπράχος Βασίλειος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μελιγγών** (Βραζέλης Παναγιώτης), **Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μπεστιάς** (Κωστάκης Ευάγγελος), **Παρδαλίτσας**(Παναζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Κόκκαλης Κωνσταντίνος), **Πέρδικας** (Ζιάκκας Κωνσταντίνος), **Πλατανίων** (Παππιάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Τάσης Αντώνιος), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Ντάφλος Δημήτριος), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Ψήνας** (Βασιλειάδης Θεόδωρος)

ενώ απόντες ήταν οι **Πρόεδροι των Κοινοτήτων: Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Νικόλαου** (Νούσης Άρης), **Άρδοσης** (Αντέλλης Παύλος), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Κουκλεσίου** (Αποστόλου Χρήστος), **Μυροδάφνης** (Γαρούφης Νικόλαος), **Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Πεστών** (Νάσιας Αλέξανδρος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος), **Σκλίβανης** (Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος), **Τερόβου** (Πανούλας Δημήτριος).

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων ΜΥΡΟΔΑΦΝΗΣ κ. ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΟΥΛΙΑΣΤΗΣ κ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΑΡΓΙΑΔΩΝ κ. ΜΠΟΥΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ κ. ΝΟΥΣΗΣ ΑΡΗΣ και ΑΡΔΟΣΗΣ κ. ΑΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ προσήλθαν στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα και της σχετικής συζήτησης που ακολούθησε.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΥΚΛΕΣΙΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του δέκατου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το **3^ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΠΑΝΗΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ.8 του Ν. 4555/2018**, έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την χορήγηση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠ. Δ. ΚΤΙΡ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣ»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Πολ. Μηχανικό Τ.Ε. **Βάρφη Ευύμιο**

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

1. Την παραπάνω αίτηση του αναδόχου.
2. Το Π.Δ. 609/85 Άρθρο 36 παρ. 8, το ΝΔ 1418/84 Άρθρο 5 παρ.4 και το Άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας όπου ορίζονται (360) τριακόσιες εξήντα ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου.
3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών είναι η 21/09/2018 με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 15/09/2019.
4. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι προβλεπόμενες συμβατικές εργασίες κατασκευής και εκκρεμεί να ολοκληρωθεί η νέα εργασία τοποθέτησης μαρμαρικών (κατώφλια, σε τμήμα του εξώστη) .

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **μέχρι την 30 - 12 – 2019** για την αποπεράτωση των υπόλοιπων εργασιών, σύνταξη , έγκριση ΑΠΕ, λογαριασμών, έλεγχο της ποιότητας των εργασιών και κλείσιμο του φακέλου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 12 της συνεδρίασης της 27-09-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, όπως επίσης τις επισημάνσεις του και τις παρατηρήσεις του κατέθεσαν τόσο ο κ. Δήμαρχος όσο και ο παριστάμενος Πρόεδρος της Κοινότητας ΚΟΠΑΝΗΣ κ. ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγηση του ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου

Δωδώνης καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ' αριθμόν 7166/18-09-2019 έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και τον φάκελο του έργου.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση της πρώτης(1^{ης}) παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «**ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠ. Δ. ΚΤΙΡ. ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΠΑΝΗΣ**» του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον **Πολ. Μηχανικό Τ.Ε. Βάρφη Ευθύμιο** μέχρι την **30 / 12 / 2019**, για την αποπεράτωση των υπόλοιπων εργασιών, σύνταξη, έγκριση ΑΠΕ, λογαριασμών, έλεγχο της ποιότητας των εργασιών και κλείσιμο του φακέλου.

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Κοινότητας ΚΟΠΑΝΗΣ κ. ΔΡΟΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **120/2019**.

Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του Δ.Σ
(Τ.Σ.Υ)
ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Τα Μέλη
(Τ.Υ)
Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ