ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το με αριθμό **3/19 Μαρτίου 2018** Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Αριθ. Απόφασης 54/2018

Π ε ρ ί λ η ψ η Θ έ μ α τ ο ς

Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη-Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)»

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 19ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης, μετά από την υπ' αριθ. 1887/166/15-03-2018 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ. Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο «27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «22» μέλη, ήτοι:

Παρόντες

1. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ(Πρόεδρος Δ.Σ)
2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Γραμματέας Δ.Σ)
3. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ(Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
4. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
10. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ

Απόντες

1. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

11. ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
12. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
13. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
16. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
17. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
18. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
20. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρών στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της αρμοδιότητάς του.
Στην συνεδρίαση **παρόντες** ήταν **οι Πρόεδροι** και οι **Εκπρόσωποι** των **Τοπικών Κοινοτήτων**: **Αβγού** (Πετράκης Αντώνιος), **Αγίας Αναστασίας** (Γκόλας Θεόφιλος), **Αλεποχωρίου – Μπότσαρη** (Παργανάς Ευάγγελος), **Ανθοχωρίου** (Κύρκος Μιχαήλ), **Άρδοσης** (Λιόντος Χαρίλαος), **Αρτοπούλας** (Παπαδοπούλου Αρετή), **Ασπροχωρίου** (Κάλλος Κωνσταντίνος), **Αχλαδέας** (Σκουλίκας Κωνσταντίνος),**Βαρλαάμ**(Ρίζος Βασίλειος), **Βουλιάστης** (Γαλανός Δημήτριος), **Γεωργάνων** (Νίκας Οδυσσεύς), **Δερβιζάνων** (Λαμπράκης Αθανάσιος),**Δραμεσιών** (Σουμάλας Χριστόφορος), **Επισκοπικού** (Τασιούλας Θωμάς), **Θεριακησίου** (Λώλος Νικόλαος), **Κοπάνης** (Δρόσος Ιωάννης), **Κουμαριάς** (Κύρκος Ιωάννης), **Κωστάνιανης** (Κανδρέλης Δημήτριος), **Λίππας** (Μπέτσης Δημήτριος), **Μαντείου** (Ντάρας Θεόδωρος), **Μελιγγών** (Κωστούλας Σταύρος),**Μουσιωτίτσας** (Νικόπουλος Νικόλαος), **Μυροδάφνης** (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), **Σενίκου** (Βασιλείου Νικόλαος), **Σερβιανών** (Κωστής Λάμπρος), **Σμυρτιάς** (Παπαϊωάννου Χριστόφορος), **Τερόβου** (Αυγέρης Ηλίας) ενώ **απόντες** ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: **Αγίας Τριάδας** (Ζώης Φώτιος), **Αγίου Ανδρέα** (Νούση Μαριάννα), **Αγίου Νικολάου** (Τζαλαβρά Μαρίνα), **Βαλανιδιάς** (Χαρίτος Ανδρέας), **Βαργιάδων** (Μπούτζιας Χρήστος), **Δραγοψάς** (Βαγενάς Αριστείδης), **Δωδώνης** (Μήτσης Χριστόδουλος) **Ελάφου** (Δημάκης Δημήτριος), **Ζωτικού** (Πάκος Νικόλαος), **Καταμάχης** (Δούλης Στέφανος), **Κερασέας** (Γκότοβος Γεώργιος), **Κουκλεσίου** (Κίτσος Γεώργιος), **Κρυφοβού** (Σκλιβανίτης Γεώργιος), **Μελιάς** (Χορέβας Παναγιώτης), **Μπαουσιών** (Φαρμάκης Πέτρος), **Μπεστιάς** (Κολιάκης Χαράλαμπος), **Παλαιοχωρίου – Μποτσαρη** (Μπότσαρης Ανδρέας), **Παρδαλίτσας**(Πανταζής Κωνσταντίνος), **Πεντολάκκου** (Τόλης Χρήστος), **Πέρδικας** (Ζώης Φίλιππος), **Πεστών** (Τασιούλας Αριστείδης), **Πλατανίων** (Παππάς Κωνσταντίνος), **Πολυγύρου** (Ράιδος Ιωάννης), **Ραβενίων** (Δήμος Ηλίας), **Ρωμανού** (Αρζαμάνογλου Νικόλαος), **Σεριζιανών** (Σακκάς Νικόλαος), **Σιστρουνίου** (Αποστολάκης Ευστράτιος (Στρατής), **Σκλίβανης** (Χρήστου Θωμάς), **Ψήνας** (Γιώτης Βασίλειος)

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί νόμιμα.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το **8ο θέμα** της ημερήσιας διάταξης, **στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010 και απόντων του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΔΡΕΑ και του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας ΣΙΣΤΡΟΥΝΙΟΥ κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, παρότι κλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.8 του Ν. 3852/2010,** έδωσε το λόγο στον Ναούμ Γεώργιο – Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε - Αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης να εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής: Το θέμα αφορά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: **«Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη-Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον **Κωνσταντίνο Κώστα ΕΔΕ**

ΣΧΕΤ.: α) Η από 14 - 02- 2018 αίτηση του αναδόχου.

β) Η με Α.Π.2130/14-03-2018 προέγκριση 6ης παράτασης εργασιών του έργου του θέματος από την Ε.Υ. Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020»

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ανωτέρω σχετική για το έργο: **«Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη-Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Κωνσταντίνο Κώστα, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι **30 / 07 / 2018** αναφέροντας τους λόγους που στοιχειοθετούν το αίτημά του.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

Την παραπάνω αίτηση της αναδόχου εταιρείας

Το Π.Δ. 609/85 Άρθρο 36 παρ. 8, το ΝΔ 1418/84 Άρθρο 5 παρ.4 και το Άρθρο 4 της Ε.Σ.Υ. της εργολαβίας όπου ορίζονται (180) εκατόν ογδόντα ημερολογιακές ημέρες για την περαίωση του έργου. Το 7883/12-06-2015 έγγραφο του ΥΠ. Παρ. Αν. Περ. & Εν. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Π.Α.Α Μονάδα Β3, με το οποίο ο ανάδοχος όφειλε αρχικά να έχει περαιώσει τις εργασίες έως 30/11/2015.

3. Το γεγονός ότι η συμβατική προθεσμία έναρξης των εργασιών ήταν η 20-08- 2015 με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 30/11/2015 .

4. Η πρώτη παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου ήταν έως 31/12/2015. Η δεύτερη παράταση έως τις 30-06-2016. Η Τρίτη παράταση προθεσμίας έως τις 31-12-2016. Η τέταρτη παράταση έως 30-9-2017 Η πέμπτη παράταση έως 30-3-2018

5. Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί χωματουργικές εργασίες κατά 90% , κατασκευή των τεχνικών έργων απορροής ομβρίων υδάτων και εργασίες οδοστρωσίας κατά 90%. Εκκρεμεί η κατασκευή υπενδεδυμένης τάφρου, η οποία εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών θα ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί η στρώση οδοστρωσίας και ο ασφαλτοτάπητας, η κατασκευή του οποίου επίσης δεν μπορεί να γίνει με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

6. Την απόφαση Α.Π. 4383-7/6/2016 του Υπουργείου

Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 με την οποία καθορίστηκαν οι συνεχιζόμενες πράξεις του μέτρου 321 του ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 4 υπομέτρο 4.3 του ΠΑΑ2014-2020, ανάμεσα στις οποίες είναι και το έργο του θέματος.

Εισηγούμαστε την παράταση προθεσμίας για την περαίωση του έργου **μέχρι την 30 - 07 - 2018** για την αποπεράτωση των υπόλοιπων εργασιών, σύνταξη λογαριασμών και κλείσιμο του φακέλου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 3 της συνεδρίασης της 19-03-2018, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, και κλείνοντας την συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. Ναούμ Γεώργιος – Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 του Ν. 3852/2010, όπως επίσης και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και του Ν.2229/94 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις», καθώς και το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 όπως και το άρθρο 61 του Ν. 4257/2014, και το υπ΄ αριθμόν 1925/16-03-2018 σχετικό έγγραφο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Δωδώνης με θέμα την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου και τον φάκελο του έργου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: **«Σύνδεση Δ.Δ. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη με το Δ.Δ. Αλεποχωρίου Μπότσαρη-Σιστρουνίου (επικαιροποίηση)»** του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο του έργου τον **Κωνσταντίνο Κώστα ΕΔΕ ,** μέχρι την **30 - 07 – 2018**, για την αποπεράτωση των υπόλοιπων εργασιών, σύνταξη λογαριασμών και κλείσιμο του φακέλου.

Με την θετική ψήφο του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ κ. ΠΑΡΓΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό **54/2018**

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ	**Τα Μέλη**
(Τ.Σ.Υ)	**(Τ.Υ)**
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ	**Ακολουθούν Υπογραφές**

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ